

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**  
**«Комплексное развитие моногорода Заволжье Нижегородской области»**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

<b>Краткое наименование программы</b>	Комплексное развитие моногорода Заволжье	<b>Срок начала и окончания программы</b>	12.2016 - 12.2025
<b>Куратор</b>	Игорь Николаевич Норенков, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области		
<b>Руководитель программы</b>	Оксана Николаевна Жесткова, глава Администрации города Заволжья		
<b>Исполнители, соисполнители программы</b>	<p><b>Исполнители:</b> администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области Администрация города Заволжья</p> <p><b>Соисполнители:</b> АО «Гидроремонт-ВКК» филиала ПАО "РусГидро" - Нижегородская ГЭС"; ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"; МБУ "Заволжский бизнес-инкубатор"; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; ООО "ЛЕОНИ Рус»; ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»; ПАО «ЗМЗ».</p>		

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<b>Цели программы</b>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2022 года 1691 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - привлечения к концу 2022 года 9,64 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, как следствие, повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>2. Не допустить увеличения зависимости моногорода от деятельности градообразующего предприятия; к концу 2022 года доля численности работников градообразующей организации не должен превысить 1,9/ 23,2% среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.</p>								
<b>План достижения показателей программы</b>	Показатель <sup>1</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.	Основной	0,039	0,701	1,065	1,492	1,670	1,685	1,691
	2 Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», мероприятия, количество реализованных мероприятий	Основной	0	3	6	6	6	6	6
	3 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн.руб.	Аналитический	817,5	2 234,0	4395,0	7544,7	8437,2	9411,3	9636,3
4 Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций),	Основной	7,4	2,7/ 25,4 <sup>2</sup>	2,1 / 24,9 <sup>2</sup>	2,0/ 24,2 <sup>2</sup>	1,9/ 23,2 <sup>2</sup>	1,9/ 23,2 <sup>2</sup>	1,9/ 23,2 <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Нарастающим итогом (рабочие места – с учетом временных)

<sup>2</sup> В качестве работников градообразующего предприятия учитывается численность работников ПАО «ЗМЗ», ЗФ «УАЗ», ООО «Литейный завод «РосАЛит», деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса (снижение численности работающих на ПАО «ЗМЗ» в 2017 году связано с передачей ряда функций ЗФ «УАЗ»; персонал, выполняющий данные функции, также был переведен в ЗФ «УАЗ»)

	осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %								
<b>Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)</b>	Показатель <sup>3</sup>	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс.ед.	Аналитический	0,016	0,127	0,138	0,188	0,200	0,205	0,211
	2 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов, тыс.ед.	Аналитический	0	0	0	0	0	0	0
	3 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс.ед.	Аналитический	0	0	0	0	0	0	0
4 Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.	Аналитический	0	0	0	0	0	0	0	

<sup>3</sup> Нарастающим итогом

	5 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн.руб.	Аналитический	288,0	1801,2	3822,9	6635,5	7131,4	7820,5	8045,5
	6 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн.руб.	Аналитический	15,3	63,9	78,6	149,5	162,0	171,5	181,0
	7 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн.руб.	Аналитический	0	0	0	0	0	0	0
	8 Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн.руб.	Аналитический	0	0	0	0	0	0	0
	9 Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн.руб.	Аналитический	529,5	432,8	572,1	909,2	1305,8	1590,8	1590,8
<b>Результаты программы</b>	<p>1. Реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к концу 2022 года создать 1691 новое рабочее место и привлечь 9,64 млрд.руб. инвестиций в основной капитал;</p> <p>2. Проведение комплекса мер, направленных на развитие городской среды, приведет к сохранению численности населения города и уменьшению оттока молодежи в другие города, улучшению качества проживания за счет развития городского пространства.</p> <p>3. Проекты по благоустройству, реализованные в рамках Программы повышения качества среды. "Пять шагов благоустройства повседневности" на 2017-2018 г:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина;</li> <li>- «Краски города» - художественное оформление городских объектов;</li> <li>- «Изумрудные острова» - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина</li> <li>- «Изумрудные острова - 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31;</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул.Пушкина;</li> <li>- «Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина».</li> </ul> <p>4. Проекты по благоустройству общественных пространств в 2018-2019 г.г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37»;</li> <li>- «Благоустройство зоны отдыха мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая»;</li> <li>- «Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9»;</li> <li>- «Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28»;</li> <li>- «Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский».</li> </ul> <p style="text-align: center;">в 2020 г.г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап».</li> </ul>
<p><b>Описание модели функционирования результатов программы</b></p>	<p>В целях реализации ключевых инвестиционных проектов будет привлечено трудоспособное население из близлежащих городов на предприятия моногорода Заволжья.</p>

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Мероприятие	март 2017 – декабрь 2017	Аналитический отчет подготовлен.	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие	январь 2017 – декабрь 2017	Разработан план мероприятия по внедрению лучших практик, осуществлено внедрение практик в соответствии с планом.	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Мероприятие	январь 2017 – декабрь 2017	Информация об инвестиционном потенциале моногорода Заволжья размещена на инвестиционных порталах Нижегородской области и города	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Мероприятие	ноябрь 2016 – февраль 2017	Создан Управляющий совет (муниципальный проектный офис), приняты необходимые положения и регламенты.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
3.1	Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина	Проект	январь 2017 – ноябрь 2017	Приобретено кинооборудование формата 3D, выполнен текущий ремонт здания. Привлечено 6,0 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.2	Краски города – художественное оформление городских объектов	Проект	январь 2017 – август 2017	Выполнены работы по покраске стационарных объектов города в стиле граффити. Привлечено 0,1 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.3	Изумрудные острова – благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Проект	октябрь 2016 – июль 2017	Выполнено благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина Привлечено 3,6 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.4	«Изумрудные острова – 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31	Проект	август 2017 – июль 2018	Выполнено благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31. Привлечено 3,44 млн. руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
3.5	Благоустройство зоны отдыха мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая	Проект	декабрь 2017– ноябрь 2018	Выполнено благоустройство зоны отдыха мкр. Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая. Привлечено 1,11 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.6	ПМИ «Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул.Пушкина	Проект	декабрь 2017- октябрь 2018	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
3.7	Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина	Проект	июнь 2018 – август 2018	Выполнены работы по реконструкции детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина. Привлечено 6,17 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Л.В. Захарова, директор МБУК «Дворец культуры» города Заволжья
3.8	Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик» <sup>4</sup>	Проект	декабрь 2017- декабрь 2023	Выполнен капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик».	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья

<sup>4</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».



№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
3.9	Реконструкция Дворца культуры <sup>5</sup>	Проект	декабрь 2018-декабрь 2022	Выполнены работы по реконструкции Дворца культуры	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.10	Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9	Проект	июль 2018-август 2019	Выполнено благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В.Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.11	Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28	Проект	март 2019-сентябрь 2019	Выполнено благоустройство сквера на пр. Дзержинского, д.28.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.12	Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	Проект	июнь 2019-сентябрь 2019	Выполнено благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.13	ПМИ «Город и заволжане-3, ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Учительская, Клубная, Озерная, Орехова и переулку Гражданский»	Проект	декабрь 2018-октябрь 2019	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
3.14	ПМИ «Чистое Заволжье - благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок»	Проект	декабрь 2018-ноябрь 2019	Выполнено благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.15	ПМИ «Ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по	Проект	январь 2020-октябрь 2020	Выполнен ремонт сетей холодного водоснабжения,	О.Н. Жесткова, глава	В.В. Белотелов, заместитель главы

<sup>5</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	улицам в микрорайонах Гидростроительный и Лесозаводской <sup>6</sup>			проходящих по улицам в микрорайонах Гидростроительный и Лесозаводской	Администрации города Заволжья	Администрации города Заволжья
3.16	Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап <sup>7</sup>	Проект	январь 2020-ноябрь 2020	Выполнены работы по реконструкции парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.17	Советский гараж – территория творчества (музей истории) <sup>8</sup>	Проект	январь 2020-октябрь 2020		О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Л.В. Захарова, директор МБУК «Дворец культуры» города Заволжья
3.18	Виртуальный концертный зал (Дворец культуры) <sup>9</sup>	Проект	январь 2020-декабрь 2020	Открыт виртуальный концертный зал.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Л.В. Захарова, директор МБУК «Дворец культуры» города Заволжья
4	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"					
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов <sup>10</sup>	Мероприятие	2017 - 2022	Направлена заявка на софинансирование программы из федерального и областного бюджетов в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Е.П. Носкова, Директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»

<sup>6</sup> При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2020 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

<sup>7</sup> При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

<sup>8</sup> В рамках гранта благотворительного фонда Владимира Потанина.

<sup>9</sup> В рамках национального проекта «Культура» (Министерство культуры РФ совместно с регионами).

<sup>10</sup> При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
4.2	Создание окон Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	Мероприятие	2019	Созданы и открыты окна Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Е.П. Носкова, Директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»
5	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых двигателей на базе современной архитектуры открытого типа, Заволжский филиал ООО «УАЗ»	Проект	2016 – 2021	Освоено производство семейства новых двигателей на базе современной архитектуры открытого типа. Инвестиции 1380,0 млн.руб.	В.А. Швецов, генеральный директор ООО «Ульяновский автомобильный завод»	Д.В. Мешков, директор научно-технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ»
5.2	Разработка и освоение производства семейства раздаточных коробок с возможностью блокировки межосевого дифференциала и переключения понижающей передачи, Заволжский филиал ООО «УАЗ»	Проект	2016 – 2024	Освоено производство семейства раздаточных коробок с возможностью блокировки межосевого дифференциала и переключения понижающей передачи. Инвестиции 20,72 млн.руб.	В.А. Швецов, генеральный директор ООО «Ульяновский автомобильный завод»	Д.А. Коротеев, заместитель директора научно-технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ»
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ»	Проект	2016 – 2017	Освоена механическая обработка блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ». Инвестиции 2,85 млн. руб.	А.А. Матюшин, генеральный директор ПАО «Ярославский моторный завод»	А.Н. Лазарев, главный технолог Заволжского филиала ООО «УАЗ»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»	Проект	2016 – 2022	Инвестиции 356,6 млн.руб. Создано 72 рабочих места.	А. SCHOTT AG	Д.В. Никитин, генеральный директор ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»
5.5	Модернизация оборудования ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	Проект	2016 – 2018	Инвестиции 37,16 млн. руб.	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	Проект	2014 – 2017	Выполнена модернизация гусеничного снегоболотохода. Инвестиции 27,6 млн. руб.	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Рус»	Проект	2016 – 2022	Инвестиции 807,4 млн.руб. Создано 1116 рабочих мест.	Люк Ненон, генеральный директор ООО «ЛЕОНИ Рус»	Люк Ненон, генеральный директор ООО «ЛЕОНИ Рус»
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	Проект	2004 – 2019	Работы выполнены. Инвестиции 152,74 млн.руб.	Б.Б. Богуш, главный инженер ПАО «РусГидро»	Р.А.Ясинский, рук-ль группы электро-технич. оборудования произв-технич. службы филиала ПАО «РусГидро» – Нижегородская ГЭС»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
5.9	Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	Проект	2011 – 2023	Работы выполнены. Инвестиции 713,32 млн.руб.	Б.Б.Богуш, главный инженер ПАО «РусГидро»	А.Н. Шаров, заместитель главного инженера АО «Гидроремонт-ВКК»
6	Направление «Развитие образования»					
6.1	Создание специализированного центра компетенций (СЦК)	Проект	январь 2018-декабрь 2019	Создан СЦК «Инженерный дизайн САД» .	Т.В.Смирнова, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по социальной политике	Б.А.Казаков, директор ГБПОУ «Заволжский автотехникум»
7	Направление «Развитие здравоохранения»					
7.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Проект	январь 2017 – декабрь 2017	Получен один автомобиль скорой помощи.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.В. Костин, заведующий филиалом № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» Заволжская городская больница»
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
8.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный	Проект	январь 2017 – декабрь 2017	Дорога отремонтирована. Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
8.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 – км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Проект	январь 2017 – июль 2017	Отремонтирован участок автомобильной дороги.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья
8.3	ПМИ «Заволжский дворик» – благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Проект	январь 2017 – август 2017	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
8.4	ПМИ «Город и заволжане»- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Проект	январь 2017 – август 2017	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
8.5	Ремонт дороги по ул. Железнодорожной и ул. Лесозаводской	Проект	сентябрь – декабрь 2018	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
9	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
9.1	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения <sup>11</sup>	Проект	январь 2017 – декабрь 2021	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации	С.А. Еремин, начальник отдела по делам

<sup>11</sup> В рамках проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					города Заволжья	архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
9.2	Строительство блочной газовой установки для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК»	Проект	январь 2017 – декабрь 2019	Работы выполнены.	В.В. Беспалов, глава администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области	С.В. Пуйша, директор МКУ «Городецстройсервис»
9.3	Благоустройство придомовых территорий <sup>12</sup>	Проект	декабрь 2017–ноябрь 2021	Выполнено благоустройство придомовых территорий.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
9.4	Модернизация системы теплоснабжения	Проект	декабрь 2017-декабрь 2022	Выполнена модернизация системы теплоснабжения.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.И. Фомин, директор МУП Тепловодоканал
9.5	Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37	Проект	январь 2018–сентябрь 2018	Выполнено благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
9.6	Модернизация системы уличного освещения (энергосервисный	Проект	ноябрь 2018-декабрь 2023	Выполнена модернизация системы уличного	О.Н. Жесткова, глава	В.В. Белотелов, заместитель главы

<sup>12</sup> При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	контракт)			освещения.	Администрации города Заволжья	Администрации города Заволжья
9.7	Реконструкция биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал»	Проект	ноябрь 2019-декабрь 2022	Выполнена реконструкция биологических очистных сооружений МУП «ТВК».	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.И. Фомин, директор МУП Тепловодоканал
10	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					
10.1	Строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная <sup>13</sup>	Проект	январь 2018-декабрь 2020	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
10.2	Капитальный ремонт объектов спорта города Заволжья <sup>14</sup>	Проект	2019-2021	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья

<sup>13</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области».

<sup>14</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области».



## 4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Назначены ответственные за подготовку аналитического отчета	Контрольная точка показателя	30.03.2017
		Сбор и анализ информации	Контрольная точка показателя	16.10.2017
		Проведена стратегическая сессия	Контрольная точка показателя	20.10.2017
		Аналитический отчет подготовлен	Контрольная точка показателя	25.12.2017
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	29.12.2017
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Разработка дорожной карты по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне	Контрольная точка показателя	30.06.2017
		Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития города Заволжья	Контрольная точка показателя	30.10.2017
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	30.12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Информация об инвестиционном потенциале моногорода Заволжья размещена на инвестиционных порталах Нижегородской области и города	Контрольная точка показателя	25.12.2017
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	25.12.2017
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	21.11.2016
		Сформирован Управляющий совет (муниципальный проектный офис)	Контрольная точка показателя	24.11.2016
		Разработано и внедрено положение по проектному управлению	Контрольная точка показателя	24.11.2016
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	28.02.2017
3.1	Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	03.11.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	06.11.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.2	Краски города – художественное оформление городских объектов	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	31.08.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.08.2017
3.3	Изумрудные острова – благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.10.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.10.2016
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.07.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.07.2017
3.4	«Изумрудные острова – 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31	Проект запущен	Контрольная точка показателя	21.08.2017
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	21.08.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка показателя	30.07.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.07.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.5	Благоустройство зоны отдыха мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	04.11.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	04.11.2018
3.6	«Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул.Пушкина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	10.01.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.10.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2018
3.7	Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.06.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.06.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	03.08.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	04.08.2018
3.8	Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик» <sup>15</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017

<sup>15</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	10.01.2018
		Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка показателя	15.10.2018
		Направлена заявка в министерство культуры на включение проекта в ГП «Развитие культуры Нижегородской области»	Контрольная точка показателя	03.04.2019
		Выполнение работ	Этап	2020-2023
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2023
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2023
3.9	Реконструкция Дворца культуры <sup>16</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	25.12.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	10.01.2019
		Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка показателя	31.12.2020
		Направлена заявка в министерство культуры на включение проекта в ГП «Развитие культуры Нижегородской области»	Контрольная точка показателя	31.03.2021
		Выполнение работ	Этап	2021-2022

<sup>16</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2022
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2022
3.10	Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.07.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.07.2018
		Выполнение работ	Этап	02.07.2018-29.08.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.08.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.08.2019
3.11	Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.03.2019
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.03.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.09.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2019
3.12	Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.06.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.06.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.09.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2019
3.13	ПМИ «Город и заволжане-3, ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Учительская, Клубная, Озерная, Орехова и переулку Гражданский»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2018
		Подача заявки на участие в конкурсном отборе программы	Контрольная точка показателя	04.04.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.10.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2019
3.14	ПМИ «Чистое Заволжье - благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2018
		Подача заявки на участие в конкурсном отборе программы	Контрольная точка показателя	04.04.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.11.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.11.2019
3.15	ПМИ «Ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по улицам в	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	микрорайонах Гидростроительный и Лесозаводской <sup>17</sup>	Подача заявки на участие в конкурсном отборе программы	Контрольная точка показателя	30.04.2020
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.10.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2020
3.16	Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап <sup>18</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020
		Разработка ПСД	Контрольная точка показателя	31.03.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	01.11.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.11.2020
3.17	Советский гараж – территория творчества (музей истории) <sup>19</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	30.10.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.10.2020

<sup>17</sup> При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2020 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

<sup>18</sup> При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

<sup>19</sup> В рамках гранта благотворительного фонда Владимира Потанина



№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.18	Виртуальный концертный зал (Дворец культуры) <sup>20</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	30.12.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2020
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов <sup>21</sup>	Мероприятие инициировано	Контрольная точка показателя	25.12.2016 25.12.2017 25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021
		Подача заявки в министерство промышленности, торговли и предпринимательства	Контрольная точка результата	01.07.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022

<sup>20</sup> В рамках национального проекта «Культура» (Министерство культуры РФ совместно с регионами)

<sup>21</sup> При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.2	Создание окон Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	Мероприятие инициировано	Контрольная точка показателя	01.06.2019
		Получение оборудования	Контрольная точка результата	02.12.2019
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	06.12.2019
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых двигателей на базе современной архитектуры открытого типа	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Разработка проектной документации	Контрольная точка показателя	20.06.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2021
		Старт производства	Контрольная точка результата	25.12.2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2021
5.2	Разработка и освоение производства семейства раздаточных коробок с возможностью блокировки межосевого дифференциала и переключения понижающей передачи	Проект запущен	Контрольная точка показателя	30.01.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2016
		Разработка проектной документации	Контрольная точка показателя	30.03.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2024
		Старт производства	Контрольная точка результата	25.12.2024
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	25.12.2024
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	20.08.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.08.2016
		Приобретение оборудования	Контрольная точка показателя	30.03.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.09.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2017
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг"	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
		Выполнение работ	Этап	21.01.2017 – 28.12.2022
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	29.12.2022

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	29.12.2022
5.5	Модернизация оборудования ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	06.02.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2018
		Ввод в эксплуатацию	Контрольная точка результата	28.12.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2018
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.07.2014
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.07.2014
		Разработка конструкторской документации	Контрольная точка показателя	01.07.2014
		Выполнение работ	Этап	02.07.2014 – 30.12.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2017
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО "ЛЕОНИ Рус"	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Выполнение работ	Этап	21.01.2017 – 25.12.2022
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2022
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2022
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект запущен	Контрольная точка показателя	12.11.2004
		Разработка проектной и рабочей документации	Контрольная точка показателя	01.09.2013
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.10.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.10.2019
5.9	Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Паспорт проекта утвержден	Контрольная точка показателя	30.01.2011
		Проект запущен	Контрольная точка показателя	30.01.2011
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2011
		Разработка рабочей и проектной документации	Контрольная точка показателя	30.09.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	31.12.2023
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2023
6.1	Создание специализированного центра компетенций (СЦК)	Проект запущен	Контрольная точка показателя	09.01.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	09.01.2018
		Создание СЦК	Этап	10.01.2018 – 24.12.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2019
7.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2017
8.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог для включения проекта в ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	Контрольная точка показателя	01.08.2017
		Приемка выполненных работ	Контрольная точка результата	30.11.2017
		Проект завершен	Контрольная точка результата	01.12.2017
8.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.07.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.07.2017
8.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	14.08.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	14.08.2017
8.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденеева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	31.08.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.08.2017
8.5	Ремонт дороги по ул. Железнодорожной и ул. Лесозаводской	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.09.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.09.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	20.12.2018
9.1	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения <sup>22</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017

<sup>22</sup> В рамках проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»



№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье.	Контрольная точка показателя	31.08.2020
		Выполнение работ	Этап	2020 - 2021
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2021
9.2	Строительство блочной газовой установки для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	25.12.2019
9.3	Благоустройство придомовых территорий <sup>23</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017 29.12.2018 29.12.2019 29.12.2020

<sup>23</sup> При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020 20.01.2021
		Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ на включение проекта в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	Контрольная точка показателя	31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	28.09.2018 15.11.2019 15.11.2020 15.11.2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	28.09.2018 20.11.2019 20.11.2020 20.11.2021
9.4	Модернизация системы теплоснабжения	Проект запущен	Контрольная точка показателя	25.12.2017
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	10.01.2018
		Разработка схемы теплоснабжения и инвестиционной программы МУП ТВК	Контрольная точка показателя	31.05.2018
		Защита инвестиционной программы МУП ТВК в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области	Контрольная точка показателя	31.10.2020
		Выполнение работ	Этап	2021 - 2022

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2022
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2022
9.5	Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37	Проект запущен	Контрольная точка показателя	30.01.2018
		Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ на включение проекта в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	Контрольная точка показателя	31.03.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	15.09.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	15.09.2018
9.6	Модернизация системы уличного освещения (энергосервисный контракт)	Проект запущен	Контрольная точка показателя	15.11.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.12.2018
		Выполнение работ	Этап	02.12.2018 – 25.12.2023
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.12.2023
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2023

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
9.7	Реконструкция биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.11.2019
		Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка показателя	01.12.2019 – 25.12.2020
		Выполнение работ	Этап	01.01.2021 – 25.12.2022
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.12.2022
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2022
10.1	Строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная <sup>24</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2018
		Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная	Контрольная точка показателя	31.12.2019
		Направлена заявка в министерство спорта на включение проекта в ГП «Развитие физической культуры и спорта»	Контрольная точка показателя	30.04.2020
		Выполнение работ	Этап	2020
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2020

<sup>24</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2020
10.2	Капитальный ремонт объектов спорта города Заволжья <sup>25</sup>	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2019
		Разработка ПСД	Контрольная точка показателя	10.05.2019 – 31.01.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	2020 - 2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2021

<sup>25</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации						Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина	6,00 (ФБ 5,0; МБ 1,0)	-	-	-	-	-	6,00
3.2	Краски города – художественное оформление городских объектов	0,10 (ПИ)	-	-	-	-	-	0,10
3.3	Изумрудные острова – благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	3,60 (ПИ)	-	-	-	-	-	3,60
3.4	«Изумрудные острова – 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31	-	3,44 (ПИ)	-	-	-	-	3,44
3.5	Благоустройство зоны отдыха мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая	-	1,11 (ПИ)	-	-	-	-	1,11
3.6	«Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул.Пушкина	-	3,96 (ОБ 1,92; МБ 1,44; ПИ 0,60)	-	-	-	-	3,96

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации						Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3.7	Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина	-	6,61 (МБ 0,44; ПИ 6,17)	-	-	-	-	6,61
3.8	Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик» <sup>26</sup>	-	0,93 (МБ)	-	-	-	15,80 (ОБ-12,64, МБ-3,16)	16,73
3.9	Реконструкция Дворца культуры <sup>27</sup>	-	-	-	1,00 (МБ)	25,00 (ФБ+ОБ 23,75; МБ 1,25)	-	26,00
3.10	Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9	-	-	8,28 (ФБ 4,02; ОБ 0,17; МБ 0,47; ПИ 3,62)	-	-	-	8,28
3.11	Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28	-	-	3,00 (ПИ)	-	-	-	3,00
3.12	Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	-	-	5,04 (ФБ 4,36; ОБ 0,18; МБ 0,50)	-	-	-	5,04
3.13	«Город и заволжане-3, ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Учительская, Клубная, Озерная, Орехова и переулку Гражданский»	-	-	4,15 (ОБ 1,0; МБ 2,73; ПИ 0,42)	-	-	-	4,15
3.14	ППМИ «Чистое Заволжье - благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок»	-	-	2,95 (ОБ 1,00; МБ 1,65; ПИ 0,30)	-	-	-	2,95

<sup>26</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»

<sup>27</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации						Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3.15	ПМИ «Ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по улицам в микрорайонах Гидростроительный и Лесозаводской» <sup>28</sup>	-	-	-	5,39 (ОБ 3,0; МБ 1,95; ПИ 0,44)	-	-	5,39
3.16	Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап <sup>29</sup>	-	-	-	7,25 (ФБ 6,27; ОБ 0,26; МБ 0,72)	-	-	7,25
3.17	Советский гараж – территория творчества (музей истории) <sup>30</sup>	-	-	-	1,80 (ПИ)	-	-	1,80
3.18	Виртуальный концертный зал (Дворец культуры) <sup>31</sup>	-	-	-	5,70 (ФБ)	-	-	5,70
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов <sup>32</sup>	0,33 (ФБ 0,13; ОБ 0,10; МБ 0,10)	1,24 (ФБ 0,72; ОБ 0,26; МБ 0,26)	11,11 (ФБ 10,56; ОБ 0,44; МБ 0,11)	Финансирование уточняется			12,68
4.2	Создание окон Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	-	-	0,79 (ФБ)	-	-	-	0,79
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых двигателей на базе современной архитектуры открытого типа	87,94	125,53	337,1	396,6	285,0	0	1232,17

<sup>28</sup> При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2020 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

<sup>29</sup> При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

<sup>30</sup> В рамках гранта благотворительного фонда Владимира Потанина.

<sup>31</sup> В рамках национального проекта «Культура» (Министерство культуры РФ совместно с регионами).

<sup>32</sup> При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области»



№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации						Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5.2	Разработка и освоение производства семейства раздаточных коробок с возможностью блокировки межосевого дифференциала и переключения понижающей передачи	7,02	13,70	0	0	0	0	20,72
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ»	2,85	-	-	-	-	-	2,85
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»	122,34	9,58	25,17	45,00	45,0	45,0	292,09
5.5	Модернизация оборудования ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	12,10	24,32	-	-	-	-	36,42
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	26,50	-	-	-	-	-	26,50
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Рус»	61,38	141,62	140,0	148,0	205,0	51,0	747,0
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	31,77	18,06	19,48	-	-	-	69,31
5.9	Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	84,30	191,70	184,3	96,66	30,60	126,05	713,61
6.1	Создание специализированного центра компетенций (СЦК)	-	1,99 (ОБ 1,0 ПИ 0,99)	-	-	-	-	1,99
7.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	2,35 (ФБ)	-	-	-	-	-	2,35

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации						Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
8.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	1,566 (ОБ 1,0 МБ 0,566)	3,63 (ОБ 2,64 МБ 0,99)	-	-	-	-	5,196
8.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	25,87 (ОБ)	-	-	-	-	-	25,87
8.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	0,98 (ОБ 0,30 МБ 0,48 ПИ 0,20)	-	-	-	-	-	0,98
8.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	2,86 (ОБ 1,45 МБ 0,86 ПИ 0,55)	-	-	-	-	-	2,86
8.5	Ремонт дороги по ул. Железнодорожной и ул. Лесозаводской	-	8,38 (ОБ 7,54 МБ 0,84)	-	-	-	-	8,38
9.1	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения <sup>33</sup>	0,15 (МБ)	-	-	-	150,0 (ФБ+ОБ)	-	150,15
9.2	Строительство блочной газовой установки для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК»	12,97 (ПИ 12,86; МБ 0,11)	0,67 (МБ)	-	-	-	-	13,64
9.3	Благоустройство придомовых территорий <sup>34</sup>	-	14,73 (ФБ 9,71; ОБ 3,44; МБ 1,58)	5,77 (ФБ 4,99; ОБ 0,21; РБ 0,57)	9,83 (ФБ 8,49; ОБ 0,36; МБ 0,98)	13,54 (ФБ 8,96; ОБ 3,24; МБ 1,34)	-	43,87

<sup>33</sup> В рамках проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»

<sup>34</sup> При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации						Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9.4	Модернизация системы теплоснабжения	-	-	-	-	217,0 (ПИ)	-	217,00
9.5	Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37	-	4,11 (ФБ 1,05; ОБ 2,58; МБ 0,48)	-	-	-	-	4,11
9.6	Модернизация системы уличного освещения (энергосервисный контракт)	-	-	2,24 (МБ)	2,95 (МБ)	2,95 (МБ)	2,95 (МБ)	11,09
9.7	Реконструкция биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал»	-	-	-	-	-	393,44 (ФБ 377,7; ОБ 12,59; МБ 3,15)	393,44
10.1	Строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная <sup>35</sup>	-	-	5,38 (ОБ)	255,7 (ФБ 168,0; ОБ 87,7)	-	-	261,08
10.2	Капитальный ремонт объектов спорта города Заволжья <sup>36</sup>	-	-	1,53 (МБ)	Финансирование уточняется		-	1,53
ИТОГО		492,976	575,31	756,29	975,88	974,09	634,24	4408,78

<sup>35</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

<sup>36</sup> При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

## ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p><b>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Развитие транспортной системы Нижегородской области</li> <li>– Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области</li> <li>– Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства</li> <li>– Развитие здравоохранения Нижегородской области</li> <li>– Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области</li> <li>– Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области</li> <li>– Развитие культуры и туризма Нижегородской области</li> <li>– Развитие образования Нижегородской области</li> <li>– Развитие предпринимательства Нижегородской области</li> <li>– Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района</li> <li>– Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы</li> <li>– Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»</li> <li>– Проект по поддержке местных инициатив</li> </ul>
<p><b>Формальные основания для инициации</b></p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>

<p><b>Ключевые риски и возможности</b></p>	<p>Риски:</p> <p>Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода (автомобилестроение)  Отток квалифицированных кадров в близлежащие города  Прекращение финансирования программы поддержки местных инициатив за счет средств областного бюджета  Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы из-за нестабильной работы градообразующего предприятия</p> <p>Возможности:</p> <p>Возможность трудоустройства высвобождающихся работников на других предприятиях Городецкого и близлежащих районов посредством организации транспортной доставки на новое место  Использование механизма муниципально-частного партнерства в реализации мероприятий по улучшению городской среды  Повышение квалификации специалистов за счет принятия участия в программах занятости населения и создание условий для обеспечения самозанятости населения и развития малого бизнеса  Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности, в том числе в малом бизнесе, торговле и бытовом обслуживании населения, обрабатывающих производствах, не относящихся к автомобилестроению</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>-</p>